

Capítulo 12.3		Región Brunca			
Meta 1:	Indicador 1	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100% de avance en la realización de las actividades de elaboración del Perfil de los Proyectos de Riego en el Cantón de Pérez Zeledón y en el Cantón de Buenos Aires" al cierre de cada semestre.	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para la elaboración del <b>perfil del "Proyecto de Riego San Pedro (modernización)"</b> en el Cantón de Pérez Zeledón	50%	50%	0%	0%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Se adjunta archivo "Programación Proyectos por peso Relativo RBRUN POI2019 v26_06_2019.xl" con actividades para la elaboración del perfil del "Proyecto de Riego San Pedro, en el Cantón de Pérez Zeledón.				
Acciones realizadas del avance de la meta	Se han realizado 4 reuniones con la SUA para levantamiento de número de usuarios y áreas a regar, así como cultivos. Recorrido a la zona del proyecto y levantamientos con GPS. Visita a la fuente de agua (Río La Unión). En el mes de mayo se realiza levantamiento de la infraestructura actual del proyecto. En el mes de junio se realiza levantamiento topográfico (de 03 al 21 de junio).				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Articulación con la comisión técnica de riego de la Región Brunca.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Dificultad recolección de información básica y datos para la elaboración del perfil				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	Mayor coordinación Interinstitucional para la búsqueda de información de las zonas de los proyectos.				
Porcentaje de avance de la meta	Perfil Proyecto Modernización Riego San Pedro: Avance: 23%.				
<p><b>Nota aclaratoria:</b></p> <p>Perfil del (1) "Proyecto de Riego en el Cantón de Pérez Zeledón" y perfil del (2) "Proyecto de Riego en el Cantón de Buenos Aires". Actividades: Gestión inicial del proyecto, Elaborar informe de perfil del Proyecto, Presentación a los potenciales beneficiarios, Ajustes y versión final de documento. Factores de Riesgo: Capacidad de las fuentes de agua, Disposición y anuencia de los beneficiarios, recurso humano. Se elaborará un perfil cada semestre hasta completar los dos programados</p> <p>El logro de esta meta corresponde a un avance global del 5 % en el proceso desarrollo y ejecución total de cada proyecto indicado en la descripción de la meta. Al cierre del año 2019 se espera contar con la versión final del perfil del proyecto, el cual posteriormente debe atravesar las siguientes fases en caso de que sea posible su continuidad.</p>					

Meta 1	Indicador 2	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100% de avance en la realización de las actividades de elaboración del Perfil de los Proyectos de Riego en el Cantón de Pérez Zeledón" y en el Cantón de Buenos Aires" al cierre de cada semestre.	Porcentaje de avance obtenido en la realización las actividades para la elaboración del perfil del Proyecto de Riego Bajo Coto en el Cantón de Buenos Aires" al cierre de cada semestre.	0	50%	50%	0%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Se adjunta archivo "Programación Proyectos por peso Relativo RBRUN POI2019 v26_06_2019.xl" con actividades para la elaboración del perfil del "Proyecto de Riego Bajo Coto en el Cantón de Buenos Aires" al cierre de cada semestre.				
Acciones realizadas del avance de la meta	Se han realizado 4 reuniones con la SUA para levantamiento de número de usuarios y áreas a regar, así como cultivos. Recorrido a la zona del proyecto y levantamientos con GPS. Visita a la fuente de agua (Río Canasta). En el mes de abril se realizó aforo del río Canasta. Elaboración del informe de Perfil.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Articulación con la comisión técnica de riego de la Región Brunca. Inicio de conformación de la SUA. Con la coordinación de la Comisión de Riego, se logró obtener con el ICE, la información hidrológica de una estación cercana a la zona del proyecto.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Dificultad recolección de información básica y datos para la elaboración de los perfiles.				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	Mayor coordinación Interinstitucional para la búsqueda de información de las zonas de los proyectos.				
Porcentaje de avance de la meta	Perfil Proyecto Bajo Coto: Avance: 59%.				
<p><b>Nota aclaratoria:</b></p> <p>Perfil del (1) "Proyecto de Riego en el Cantón de Pérez Zeledón" y perfil del (2) "Proyecto de Riego en el Cantón de Buenos Aires". Actividades: Gestión inicial del proyecto, Elaborar informe de perfil del Proyecto, Presentación a los potenciales beneficiarios, Ajustes y versión final de documento. Factores de Riesgo: Capacidad de las fuentes de agua, Disposición y anuencia de los beneficiarios, recurso humano. Se elaborará un perfil cada semestre hasta completar los dos programados.</p> <p>El logro de esta meta corresponde a un avance global del 5 % en el proceso desarrollo y ejecución total de cada proyecto indicado en la descripción de la meta. Al cierre del año 2019 se espera contar con la versión final del perfil del proyecto, el cual posteriormente debe atravesar las siguientes fases en caso de que sea posible su continuidad.</p>					

Meta 2:	Indicador 1	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 24 % de avance en la gestión de la organización para proyectos de riego en el Cantón de Pérez Zeledón y en el Cantón de Buenos Aires al cierre del año.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización del Proyecto de Riego San Pedro en el Cantón de Pérez Zeledón al cierre del año	0	0	0	24%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Se adjunta archivo "Programación Proyectos por peso Relativo RBRUN POI2019 v26_06_2019.xl" con actividades para realizar la gestión de la organización del Proyecto de Riego San Pedro, en el Cantón de Pérez Zeledón				
Acciones realizadas del avance de la meta	Ya está conformada la SUA de San Pedro. Se han realizado dos reuniones con la SUA para levantamiento de número de usuarios final y áreas a regar, así como cultivos. Recorrido a la zona del proyecto con miembros de la junta, para definir los posibles sitios de toma.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Articulación con la comisión técnica de riego de la Región Brunca y la SUA de San Pedro.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	Se valorará al cierre del periodo 2019				
Porcentaje de avance de la meta	Se estima un avance de un 12% en la Gestión de la organización.				
Nota: La meta del 24 % de avance en la fase de Gestión de la organización de los Proyectos de Riego en el Cantón de Pérez Zeledón" y Proyecto de Riego en el Cantón de Buenos Aires" corresponde a la conclusión de las siguientes Actividades: Conformación de la SUA, iniciar con expediente a SETENA. Esta fase implica ejecutar un total de cinco actividades. Por factores de limitación de tiempo, así como posibles factores de riesgo como disposición y organización de los beneficiarios, disponibilidad de Recurso Humano de la oficina, se estima que será posible en el 2019 atender solamente lo referente a conformación del SUA e inicio de expediente a SETENA. Se deberá atender en siguientes periodos lo referente a Presentación de solicitud de concesión al MINAET y autorización y programación del Estudio de factibilidad.					

Meta 2:	Indicador 2	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 24 % de avance en la gestión de la organización para proyectos de riego en el Cantón de Pérez Zeledón y en el Cantón de Buenos Aires al cierre del año.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades para la gestión de la organización del Proyecto de Riego Bajo Coto en el Cantón de Buenos Aires al cierre del año	0	0	0	24%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Se adjunta archivo "Programación Proyectos por peso Relativo RBRUN POI2019 v26_06_2019.xl" con actividades para realizar la gestión de la organización del Proyecto de Riego Bajo Coto, en el Cantón de Buenos Aires				
Acciones realizadas del avance de la meta	Se han realizado tres reuniones con los beneficiarios del proyecto para levantamiento de número de usuarios final y áreas a regar, así como cultivos. Han iniciado el proceso de conformación de la SUA, se está en el proceso de contratar un abogado para la inscripción de la SUA. Recorrido a la zona del proyecto, para definir los posibles sitios de toma parcelaria.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Articulación con la comisión técnica de riego de la Región Brunca.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Recurso humano escaso en la oficina regional para el acompañamiento de la organización en la gestión de conformación de la SUA.				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	Mayor coordinación con la Comisión Técnica de riego para la conformación de la SUA				
Porcentaje de avance de la meta	Se estima un avance de un 11% en la Gestión de la organización.				
<b>Nota aclaratoria:</b> La meta del 24 % de avance en la fase de Gestión de la organización de los Proyectos de Riego en el Cantón de Pérez Zeledón" y Proyecto de Riego en el Cantón de Buenos Aires" corresponde a la conclusión de las siguientes Actividades: Conformación de la SUA, iniciar con expediente a SETENA. Esta fase implica ejecutar un total de cinco actividades. Por factores de limitación de tiempo, así como posibles factores de riesgo como disposición y organización de los beneficiarios, disponibilidad de Recurso Humano de la oficina, se estima que será posible en el 2019 atender solamente lo referente a conformación del SUA e inicio de expediente a SETENA. Se deberá atender en siguientes periodos lo referente a Presentación de solicitud de concesión al MINAET y autorización y programación del Estudio de factibilidad.					

Meta 3	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100 % de avance en la realización de las actividades para la elaboración del Estudio de Factibilidad/Diseño para el Proyecto de riego Pittier al cierre del año	Porcentaje de avance obtenido en la <b>elaboración del Estudio de Factibilidad/Diseño del Proyecto de riego Pittier</b> al cierre del II semestre.	0	0	0	100%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Se adjunta archivo “Programación Proyectos por peso Relativo RBRUN POI2019 v26_06_2019.xl” con actividades para realizar la el Estudio de Factibilidad/Diseño del Proyecto de riego Pittier				
Acciones realizadas del avance de la meta	<p>El proyecto sufrió cambios con aumento de beneficiarios y área de riego (De 241 a 277 beneficiarios. De 235 ha a 255 ha), por lo que retrasó la conclusión de los diseños. Se realizaron dos giras para ver el avance en la adquisición de terrenos para la ubicación de reservorios, para el levantamiento y ubicación de nuevas tomas en las comunidades de Agua Caliente, Fila Tigre y Camaquiri, esto para concluir con los re-diseños. Se tienen definidos cinco sitios para reservorios, pendientes de negociación por parte de la S.U.A. El avance del diseño es de un 100 %. El informe final de diseño, así como el presupuesto del proyecto, se les presentó a la SUA en reunión realizada el día 14 de marzo.</p> <p>Se prosigue con la actualización de los informes Social, Agronómico, Ambiental y económico-financiero para posteriormente realizar el informe del estudio de factibilidad. Para esto el equipo de estudios básicos coordinó una gira al sitio del proyecto del 07 al 10 de mayo.</p>				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Se articuló con la SUA para la presentación del informe final de diseño del proyecto a los beneficiarios.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	<p>La solicitud de la SU.A. de Pittier, de incorporar nuevos usuarios al proyecto, retrasó el diseño final del proyecto por cuanto se debieron de realizar modificaciones. Igualmente, la ubicación de nuevos sitios para reservorios.</p> <p>La falta de recurso humano (Un ingeniero de diseño a tiempo completo) para agilizar los diseños en el proyecto de riego Pittier.</p>				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	Se estima un avance del 78 %				
<b>Nota aclaratoria:</b>					
Proyecto de Riego Pittier. La meta corresponde a la finalización de las actividades de: Conclusión informe de diseño (Dibujo, Informe), informe complementario de mercadeo, evaluación financiera, económica y social y conclusión del estudio.					
Se identifican como Factores de Riesgo: Recurso humano y disponibilidad de apoyo del área de diseño de INDEP.					

Meta 4	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr 72 % de avance en la realización de las actividades de gestión de financiamiento del proyecto "Proyecto de riego Pittier" al cierre del año.	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las actividades de gestión de financiamiento del "Proyecto de riego Pittier" al cierre del año	0	0	0	100%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Se adjunta archivo "Programación Proyectos por peso Relativo RBRUN POI2019 v26_06_2019.xl" con actividades para realizar la gestión de financiamiento del Proyecto de riego Pittier				
Acciones realizadas del avance de la meta	Al cierre del primer semestre se han realizado presentaciones del ante el CCCI de Coto Brus, ante el COSEL de Coto Brus y ante el Consejo Territorial de INDER de los cantones de Buenos Aires y Coto Brus. Todo con el fin de conseguir los avales respectivos para posteriormente presentarlo ante Sector Agropecuario Regional para la respectiva aprobación de financiamiento a través del INDER y/o otra institución como JUDESUR en primera instancia. Posteriormente se realizará un convenio entre SENARA e INDER.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Articulación con la comisión técnica de riego de la Región Brunca, Instituciones, Sector Agropecuario Regional y COSEL de Coto Brus.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Retraso en la conclusión del Estudio de Factibilidad por modificaciones sufridas en el diseño del proyecto de riego.				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	Mayor coordinación con la Comisión Técnica de riego para lograr agilizar la gestión del financiamiento				
Porcentaje de avance de la meta	Al cierre del primer semestre se estima un avance de un: 20%.				
<p><b>Nota aclaratoria:</b> Proyecto de Riego Pittier. La meta anual corresponde a la conclusión de la siguiente Actividad: Identificación de Fuentes de Financiamiento. Factores de Riesgo: Recurso Humano y Duración de Gestión de apoyo del Sector Agropecuario.</p> <p>El porcentaje indicado corresponde a la estimación del avance que en función del total de actividades en esta fase es viable para la oficina regional alcanzar al final del año sobre este proyecto. Toda la gestión de financiamiento representa con respecto al avance global del proyecto un 21% aproximadamente, para el 2019 se estima alcanzar solo lo referente a identificación de fuentes, quedando pendiente para siguientes periodos lo referente al trámite y formalización de la inversión.</p>					

Meta 5:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr un 100 % en la ejecución de las obras de ampliación y mejora de los Proyectos Viquillas y Finca 63 al cierre del año	Porcentaje de avance obtenido en la realización de las <b>actividades de ampliación y mejora de las obras de los Proyectos Viquillas y Finca 63 al cierre del año</b>	0	0	0	100%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Se adjunta archivo "Programación Proyectos por peso Relativo RBRUN POI2019 v26_06_2019.xl" con actividades para realizar la contratación "Construcción de 5 pasos de alcantarilla en el asentamiento Finca 63, Rio Claro, Golfito", atendiendo las necesidades de la cooperativa SERMUCOOP.				
Acciones realizadas del avance de la meta	<p>Al finalizar el primer semestre, se tiene apenas un 68% en el proceso de contratación. Se tiene concluido la entrega de las ofertas y realizado el análisis técnico y legal de las mismas, se elaboró el Informe Integrado para la adjudicación.</p> <p>Se realizó la recomendación de adjudicación por parte de la Comisión de Licitaciones. La Junta Directiva realizó el comunicado de adjudicación. En el presente mes de junio, la empresa ASESORÍA EN DESARROLLO URBANO &amp; COSTERO S.A. presentó una apelación al acto de adjudicación, quedando pendiente el análisis legal de esta.</p> <p>Están pendientes la adjudicación y la contratación de las obras, para pasar posteriormente a la ejecución de las mismas.</p>				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	<p>El inicio de año, después del retorno de vacaciones, así como los procesos administrativos y legales de la revisión de la apertura de expediente, incidió a que la promoción de la contratación se realizara hasta inicios de marzo.</p> <p>Presentaron ofertas 24 empresas y consorcios, lo que implicó en una demora en el análisis técnico y legal. Fue necesario solicitar subsanaciones, lo que aumento el plazo para el análisis técnico.</p> <p>Presentación de recurso de revocatoria al acto de adjudicación por parte de unos de los oferentes (la empresa ASESORÍA EN DESARROLLO URBANO &amp; COSTERO S.A.)</p>				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	Continuar con el proceso				
Porcentaje de avance de la meta	Al finalizar el primer semestre se estima un avance de un: 68% en el proceso de la contratación y 0% en la Ejecución de las obras.				

Meta 6:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr la identificación de nuevas ideas o iniciativas de proyectos en la región al cierre del año	Cantidad de nuevas ideas de proyectos identificadas al cierre del año	0	0	0	1
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Coordinación con la Comisión Técnica de Riego de la Región Brunca en la identificación de nuevas ideas de proyectos de riego.				
Acciones realizadas del avance de la meta	<p>Modernización de los proyectos de riego Gutiérrez Brown y Las Brisas, se tiene programado un acercamiento con las sociedades de usuarios correspondientes, para valorar tanto el interés de los beneficiarios como las condiciones actuales y los requerimientos (acompañamiento con COSEL de Coto Brus). Estos proyectos se encuentran en una operación parcial y con un número reducido de usuarios activos e inscritos ante la DA del MINAE.</p> <p>Para las zonas de Sansi (Coto Brus) y el Socorro (Buenos Aires), se ha manifestado interés de proyectos de riego, en los respectivos COSEL de cada cantón, por lo tanto se está estableciendo el primer acercamiento con estas comunidades para evaluar la viabilidad de la implementación de sistemas de riego.</p>				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	Articulación con la comisión técnica de riego de la Región Brunca, Instituciones, Sector Agropecuario Regional y COSEL de Coto Brus y de Buenos Aires.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta					
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:					
Porcentaje de avance de la meta	Se han generado 4 ideas de proyectos				
<p>Nota: Esta meta se fundamenta en los Artículos del 1 al 7 del Manual de Procedimientos para la Gestión de Proyectos de Riego y Drenaje. "Artículo 1: El SENARA por medio de sus Coordinadores regionales identificará las necesidades u oportunidades de desarrollo de proyectos de riego o drenaje que se originen en su región. Una vez identificado un proyecto, el Coordinador regional procederá a abrir un expediente, donde se incorporarán todos los documentos que se generen". Permite medir la gestión que realiza durante el periodo la oficina regional para identificar posibles proyectos de riego y drenaje en las zonas.</p>					

Meta 6:	Indicador	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Lograr la identificación de nuevas ideas o iniciativas de proyectos en la región al cierre del año	Informes de seguimiento y coordinación con instituciones del sector realizados	1	1	1	1
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación 2 Informes de avance y seguimiento de los posibles proyectos de riego en los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires. Coto Brus (Presentación hecha en reunión de la Comisión Técnica de Riego los días 15 de abril y 12 de junio).</li> <li>• Informe de Ejecución Presupuestaria y Gestión por Programas del POI 2019 para el Primer Trimestre, Región Brunca (Oficio N° SENARA-INDEP-RBRUN-027-2019).</li> </ul>				
Acciones realizadas del avance de la meta	<p>Se realizaron 8 reuniones del Sector Agropecuario Regional, 3 reuniones con la Comisión de la Cuenca del Coto Colorado, 12 reuniones con Coseles de Osa y Coto Brus, 4 reuniones con el Comité Intersectorial Regional de Empleo y Crecimiento Económico y 9 reuniones con las organizaciones de productores (SUA de Pittier, SUA de Bajos del Coto y SUA de San Pedro), 4 reuniones con el Comité Regional de Emergencias. Como parte de la gestión se realizaron 8 reuniones con la Dirección de INDEP y coordinación con servicios Administrativos de SENARA. Producto de la coordinación con el Sector agropecuario Regional surgen 4 Reuniones con la Comisión de Riego para las iniciativas de proyectos de riego en los Cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus. Existe otra iniciativa de rehabilitación del sistema de riego y canales de drenaje en Palmar Sur, para esto se han gestionado dos reuniones con el Sector Agropecuario Regional, con el fin de dar seguimiento a los acuerdos del Decreto N°41542-MAG.</p> <p>Acciones Adicionales: Se ha coordinado con la Dirección de INDEP, el apoyo de la oficina regional para la contratación de <i>“Estudios Técnicos (Levantamiento topográfico con tecnología LÍDAR y batimetría, estudios hidrológicos e hidráulicos), así como la propuesta y diseño de las obras de infraestructura para el control de inundaciones de la cuenca del Río Coto Colorado, cantones de Corredores, Coto Brus y Golfito, provincia de Puntarenas”</i>, decreto ejecutivo N° 40027-MP (CNE). De igual forma, se ha coordinado para el apoyo de la contratación de <i>“Estudios preliminares para diseño de obras de protección sobre ambas márgenes del río Grande de Térraba, Osa, Puntarenas”</i>, decreto N°40667-MP (CNE).</p> <p>Se inició con la formulación de la factibilidad para la creación del Distrito de Riego y Drenaje Díquis, acatando lo dispuesto en el Decreto N 41542-MAG, por medio de una comisión de trabajo establecida en la Región Brunca, integrada por funcionarios de SENARA, MIDEPLAN, MAG, INDER.</p>				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la	Buena articulación institucional de la región Brunca, para la realización de nuevas acciones en donde el Senara ejercerá un papel importante en el 2019.				

meta	
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	
Porcentaje de avance de la meta	Avance de un 50 %

**Ver Anexo 12.3 donde se muestra las metas programadas, resultados, presupuesto asignado y ejecutado en el primer semestre de 2019 por medio de una matriz de programación.**